



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR	APelido EMPREENDIMENTO PASSARELA METÁLICA	DESCRiÇÃO DO LOTE PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE O BAIRRO JARDIM NOSSA SENHORA DE
------------------	----------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.137,78	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.137,78	% Período:	100,00%											
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	21.002,32	% Período:	100,00%											
2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	21.002,32	% Período:	100,00%											
3.	ESTRUTURA	26.786,72	% Período:	52,69%	24,16%	23,15%									
3.1.	INFRAESTRUTURA - SAPATA DE CONCRE	10.739,82	% Período:	100,00%											
3.2.	MESOESTRUTURA - CORTINAS DE CONCF	16.046,90	% Período:	21,03%	40,32%	38,65%									
4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	148.902,49	% Período:	8,33%	42,51%	49,16%									
4.1.	PISOS	9.817,68	% Período:			100,00%									
4.2.	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLIC	101.788,69	% Período:		50,00%	50,00%									
4.3.	PINTURA	37.296,12	% Período:	33,26%	33,26%	33,48%									

Total: R\$ 216.829,31	Período:	%:	31,20%	32,18%	36,62%											
		Repasse:	62.407,14	64.353,69	73.239,17											
		Contrapartida:	5.251,35	5.415,14	6.162,82											
		Outros:	-	-	-											
Acumulado:	Investimento:	%:	31,20%	63,38%	100,00%											
		Repasse:	62.407,14	126.760,83	200.000,00											
		Contrapartida:	5.251,35	10.666,49	16.829,31											
		Outros:	-	-	-											
		Investimento:	67.658,48	137.427,31	216.829,31											

JAGUARIAÍVA

Local

sexta-feira, 18 de maio de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: ANA CLAUDIA KRUL

CREA/CAU: 69.540/D-PR

ART/RRT: