



# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni  
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - gabinete@jaguariaiva.pr.gov.br

## GABINETE DO PREFEITO

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: Jaguariaíva  
OBJETO: pavimentação em poliedro irregular de vias públicas do bairro Remonta  
Data: 14/08/2020

CRONOGRAMA FÍSICO ( % )																									
Item	GRUPO DE SERVIÇO	Valor do item	A REALIZAR (DIAS)																						
			30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		210 dias		240 dias		270 dias		300 dias		Acumulado		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	Licitação e Contratação	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	
2	TERRAPLENAGEM	9.091,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	49,00%	4.454,94	51,00%	4.636,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.091,73	
3	PAVIMENTAÇÃO	173.912,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	43.478,00	25,00%	43.478,00	25,00%	43.478,00	25,00%	43.478,00	100,00%	173.912,00	
4	DRENAGEM	295.423,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	73.855,90	35,00%	103.398,26	20,00%	59.084,73	20,00%	59.084,73	0,00%	0,00		0,00	100,00%	295.423,62	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.302,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.302,35	0,00%	0,00		0,00	100,00%	4.302,35	
6	SINALIZAÇÃO	14.387,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.387,01	100,00%	14.387,01	
			497.116,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,75%	78.310,84	21,73%	108.035,05	20,63%	102.562,73	21,50%	106.865,08	8,75%	43.478,00	11,64%	57.865,01	100,00%	497.116,71

CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R\$ )																			
Item	PARTICIPAÇÃO		A REALIZAR (DIAS)																
				30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	Acumulado					
1	Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	74.395,30	102.633,30	97.434,59	101.521,83	41.304,10	54.971,76	472.260,87						
2	Município		0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,54	5.401,75	5.128,14	5.343,25	2.173,90	2.893,25	24.855,84						
3	Sub-total		0,00	0,00	0,00	0,00	78.310,84	108.035,05	102.562,73	106.865,08	43.478,00	57.865,01	497.116,71						

Eng. Ana Claudia Krul  
CREA 69.540/D-PR